

## 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

ID	483
工事番号	林工第03号
工事名	林道新巢線舗装工事
工事場所	東白川村神土親田地内
業種	土木一式工事
契約の相手方	有限会社新田建設

### ●当初の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/07/03	施工延長 L=196.31m(No.17+5.0~No.32) 林道土工 土工N=1式 舗装工 表層A=730m <sup>2</sup> 路盤工A=754m <sup>2</sup> 排水工 L型側溝L=157m 区画線工 区画線工L=393m 技術管理 CBR試験N=1箇所	—
工期始	R06/07/03		
工期終	R06/10/25		
契約金額(円)	8,635,000		

### ●変更後の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/11/19	施工延長 L=196.31m(No.17+5.0~No.32) 林道土工 土工N=1式 舗装工 表層A=727.9m <sup>2</sup> 路盤工 A=750.9m <sup>2</sup> 排水工 L型側溝L=160.9m 既設水路修繕 N=1箇所 区画線工 L=392.6m ふとんかご工 L=8m 技術管理 CBR試験N=1箇所 区画線工 L=392.6m ふとんかご工 L=8m 技術管理 CBR試験N=1箇所	現地精査の結果及び指示書及び協議書の内容により工事内容の変更を行ったもの。
工期始	R06/07/03		
工期終	R06/11/29		
契約金額(円)	9,505,100		

## 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

ID	407
工事番号	建工第02号
工事名	上親田線道路改良工事
工事場所	東白川村神土親田地内
業種	土木一式工事
契約の相手方	丸登建設株式会社

### ●当初の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/06/05	週休2日制モデル工事 施工延長 L=103.653m ・道路土工 掘削工V=110m3、路体盛土工 V=10m3、法面整形工A=70m2、残土処理工 V=150m3 ・法面工 植生工A=70m2 ・石・ブロック積(張)工 床堀工V=100m3、埋戻工V=40m3、コンクリートブロック積工L=25m ・排水構造物工 側溝工L=72m、管渠工L=1m ・構造物撤去工 構造物取壊し工N=1式、防護柵撤去工N=1式、運搬処理工N=1式 ・舗装工 アスファルト舗装工A=173m2 ・道路付属施設工 防護柵工L=32m ・仮設工 交通誘導員B N=42	-
工期始	R06/06/05		
工期終	R06/12/19		
契約金額(円)	14,080,000		

### ●変更後の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/10/02	週休2日制モデル工事 施工延長 L=110m ・道路土工 掘削工V=110m3、路体盛土工 V=10m3、法面整形工A=80m2、残土処理工 V=150m3 ・法面工 植生工A=80m2 ・石・ブロック積(張)工 床堀工V=100m3、埋戻工V=40m3、コンクリートブロック積工L=25m ・排水構造物工 側溝工L=73m、管渠工L=2m ・構造物撤去工 構造物取壊し工N=1式、防護柵撤去工N=1式、運搬処理工N=1式 ・舗装工 アスファルト舗装工A=187m2、区画線工L=122m ・道路付属施設工 防護柵工L=37m、雑工1式 ・仮設工 交通誘導員B N=9人、足場工L=25m ・安全費 防護管取付工1式	・工事施工にあたり、協議により、当初設計していた法面整形工面積及び植生工面積、排水構造物工延長、防護柵工延長、交通誘導員の数量に相違があったため変更した。また、安全施工に伴う防護管取付費、足場工の追加があった。 ・指示により、舗装工面積、敷運搬、処分量、区画線工延長の数量を追加した。
工期始	R06/06/05		
工期終	R06/12/19		
契約金額(円)	14,813,700		

## 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

ID	504
工事番号	建工第03号
工事名	上親田線落石対策工事
工事場所	東白川村神土親田地内
業種	土木一式工事
契約の相手方	丸登建設株式会社

### ●当初の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/09/11	週休2日制モデル工事 施工延長 L=71.0m (NO.1+7.5 ~ NO.4+18.5) ・法面工 法面補修工A=930m <sup>2</sup> (増厚t=8cm) ・仮設工 飛散防止柵工L=83m、交通管理工 N=96人	—
工期始	R06/09/11		
工期終	R07/03/24		
契約金額(円)	29,370,000		

### ●変更後の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/11/18	週休2日制モデル工事 施工延長 L=71.0m (NO.1+7.5 ~ NO.4+18.5) ・法面工 法面補修工A=957m <sup>2</sup> (増厚t=8cm)、 法面清掃工A=93m <sup>2</sup> 、撤去工1式 ・仮設工 飛散防止柵工L=83m、交通管理工 N=40人	・工事施工にあたり、協議により、当初設計していた法面補修工面積、交通誘導員の数量に相違があったため変更した。また、法面清掃工及び、施工に伴う木くずとモルタル廃材発生による処分費の追加があった。
工期始	R06/09/11		
工期終	R07/03/24		
契約金額(円)	28,850,800		

## 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

ID	440
工事番号	建工第04号
工事名	村道沢尻線路面修繕工事(2期)
工事場所	東白川村神土平地内
業種	土木一式工事
契約の相手方	山田土建株式会社

### ●当初の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/06/19	週休2日制モデル工事 施工延長 L=80.0m(No.5+0.0~No.9+0.0) ・撤去工 舗装版切断L=30m、舗装版破碎 V=380m <sup>2</sup> 、殻運搬(処分)V=27m <sup>3</sup> (63t) ・土工 床掘りV=60m <sup>3</sup> 、土砂等運搬V=60m <sup>3</sup> 、 整地V=60m <sup>3</sup> ・舗装工 表層工A=384m <sup>2</sup> 、上層路盤工 A=386m <sup>2</sup> 、下層路盤工A=388m <sup>2</sup> 、路肩盛土 L=42m ・区画線工 実線L=160m	—
工期始	R06/06/19		
工期終	R06/12/05		
契約金額(円)	4,422,000		

### ●変更後の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/10/02	週休2日制モデル工事 施工延長 L=80.0m(No.5+0.0~No.9+0.0) ・撤去工 舗装版切断L=31m、舗装版破碎 V=390m <sup>2</sup> 、殻運搬(処分)V=27m <sup>3</sup> (63t) ・土工 床掘りV=60m <sup>3</sup> 、土砂等運搬V=60m <sup>3</sup> 、 整地V=60m <sup>3</sup> ・舗装工 表層工A=386m <sup>2</sup> 、上層路盤工 A=388m <sup>2</sup> 、下層路盤工A=390m <sup>2</sup> 、路肩盛土 L=42m ・区画線工 実線L=160m	着工前測量において、当初設計していた舗装 版切断延長、舗装版破碎面積、舗装工面積の 数量に相違があったため変更した。
工期始	R06/06/19		
工期終	R06/12/05		
契約金額(円)	4,444,000		

## 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

ID	518
工事番号	建工第08号
工事名	前山線法面防災対策工事
工事場所	東白川村神土平地内
業種	土木一式工事
契約の相手方	山田土建株式会社

### ●当初の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/10/18	週休2日制モデル工事 施工延長 L=11.6m ・道路土工 吹付法面取壊工A=69m <sup>2</sup> ・法面保護工 モルタル吹付工A=69m <sup>2</sup> ・仮設工 飛散防止工L=12m 交通誘導員 N=20人	—
工期始	R06/10/18		
工期終	R07/01/14		
契約金額(円)	3,025,000		

### ●変更後の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/12/20	週休2日制モデル工事 ・施工延長 L=11.6m ・道路土工 吹付法面取壊工A=75m <sup>2</sup> ・仮設工 飛散防止工L=12m ・交通誘導員 N=0人	・工事施工にあたり、協議により、当初設計していた吹付法面取壊工面積、モルタル吹付工面積の数量に相違があったため変更した。また、通行止が不用となったことから、交通誘導員の皆減となった。
工期始	R06/10/18		
工期終	R07/01/14		
契約金額(円)	3,085,500		

## 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

ID	445
工事番号	建工第09号
工事名	基幹農道五葉・神付線舗装修繕工事
工事場所	東白川村神土神付地内
業種	土木一式工事
契約の相手方	有限会社新田建設

### ●当初の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/06/26	週休2日制モデル工事 農道舗装修繕工(施工延長 L=323.0m) 撤去工 舗装版切断L=11m、舗装版取壊し A=1579m <sup>2</sup> 、As殻運搬(処分)V=79m <sup>3</sup> (186t) As舗装工 表層(t=5)A=1579m <sup>2</sup> 、不陸整正(補足材有)A=1612m <sup>2</sup> 土工 路肩盛土L=331m 区画線工 実線(白、W150)L=646m 看板設置工 木製看板N=1基	—
工期始	R06/06/26		
工期終	R06/12/25		
契約金額(円)	12,034,000		

### ●変更後の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/10/29	週休2日制モデル工事 農道舗装修繕工(施工延長 L=323.0m) 撤去工 舗装版切断L=11m、舗装版取壊し A=1579m <sup>2</sup> 、As殻運搬(処分)V=79m <sup>3</sup> (186t) As舗装工 表層(t=5)A=1579m <sup>2</sup> 、不陸整正(補足材有)A=1612m <sup>2</sup> 土工 路肩盛土L=331m 区画線工 実線(白、W150)L=646m 看板設置工 木製看板N=1基	東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績等を勘案して選定した。
工期始	R06/06/26		
工期終	R06/12/25		
契約金額(円)	13,473,000		

## 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

ID	519
工事番号	建工第13号
工事名	中川原水辺公園屋外ステージ棟修繕工事
工事場所	東白川村神土平地内
業種	建築一式工事
契約の相手方	有限会社カネヒサ建築

### ●当初の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/10/18	仮設工 直接仮設工 1式  腐朽部改修工 腐朽部改修工(A部) 1箇所 腐朽部改修工(B~D部) 3箇所  塗装改修工 ステージ部木部見掛け部塗替え 1式	-
工期始	R06/10/18		
工期終	R07/01/08		
契約金額(円)	4,620,000		

### ●変更後の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/12/10	仮設工 直接仮設工 一式 腐朽部改修工 ステージ部木部見掛け部塗替え 一式 塗装改修工 腐朽部改修工(B~D部) 3箇所 腐朽部改修工(A部) 1箇所 雨樋撤去及び一部新設工(A~D部) 4箇所	工事施工にあたり、現場確認にて、三角屋根撤去の数量に変更があった。 また、雨樋が支障となるため取り換えを追加した。
工期始	R06/10/18		
工期終	R07/01/08		
契約金額(円)	4,639,800		

## 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

ID	520
工事番号	建工第15号
工事名	村道大口北線舗装新設工事
工事場所	東白川村神土大口地内
業種	土木一式工事
契約の相手方	有限会社新田建設

### ●当初の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/10/18	週休2日制モデル工事 施工延長 L=214.0m(No.0~No.10+14.0) ・土工 床堀V=40m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 V=50m <sup>3</sup> 、整地V=40m <sup>3</sup> ・舗装工 表層工A=602m <sup>2</sup> 、不陸整正工 A=626m <sup>2</sup> 路肩盛土L=236m ・区画線工 実線L=210m	—
工期始	R06/10/18		
工期終	R07/01/07		
契約金額(円)	3,443,000		

### ●変更後の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/12/16	週休2日制モデル工事 ・施工延長 L=214.0m(No.0~No.10+16.7) ・土工 床堀V=100m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 V=100m <sup>3</sup> 、整地V=100m <sup>3</sup> ・舗装工 表層工A=602m <sup>2</sup> 、不陸整正工 A=628m <sup>2</sup> 、路肩盛土L=256m ・区画線工 実線L=210m	工事施工にあたり、協議により当初設計していた道路土工体積、不陸整正工面積及び路肩盛土延長の数量に相違があったため変更した。
工期始	R06/10/18		
工期終	R07/01/07		
契約金額(円)	3,654,200		



## 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

ID	501
工事番号	水工第01号
工事名	令和6年度 曲坂砂防事業に伴う水道管本設工事
工事場所	東白川村越原曲坂地内
業種	水道施設工事
契約の相手方	株式会社立保

### ●当初の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/08/28	曲坂砂防事業に伴う水道管本設工事 水道管布設工 HIVP φ150 L=198.0m φ75 L=0.5m HPPE φ150 L=17.5m DCIP GX形 φ150 L=11.1m 仮設管撤去工 SUS100A L=250.0m 150A L=2.7m 土工 管路掘削工 V=143.3m <sup>3</sup> 埋戻 保護砂 V=62.4m <sup>3</sup> 流用土 V=74.1m <sup>3</sup> 舗装復旧 A=12.0m <sup>2</sup>	—
工期始	R06/08/28		
工期終	R06/12/20		
契約金額(円)	12,760,000		

### ●変更後の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/12/20	曲坂砂防事業に伴う水道管本設工事 ・水道管布設工 HIVP φ150 L=190.5m φ75 L=1.0m HPPE φ150 L=10.5m DCIP GX形 φ150 L=10.9m ・仮設管撤去工 SUS100A L=250.0m 150A L=2.7m ・土工 管路掘削工 V=143.8m <sup>3</sup> 埋戻 保護砂 V=62.7m <sup>3</sup> 流用土 V=74.4m <sup>3</sup> 舗装復旧 A=12.0m <sup>2</sup>	水道管の布設実績による管材、布設工、土工数量の変更のため。
工期始	R06/08/28		
工期終	R06/12/20		
契約金額(円)	12,234,200		

## 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

ID	493
工事番号	水工第07号
工事名	大明神水系漏水対策配水管布設替工事(大明神1期)
工事場所	東白川村越原大明神地内
業種	水道施設工事
契約の相手方	株式会社立保

### ●当初の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/07/10	水道配水管布設替工事 配水管布設工 HPPPEφ 150 L=280.8m HPPEφ 75 L=2.0m 仕切弁設置工 φ 75 N=2個 不断水分岐工 VPφ 150×PEφ 150 N=1箇所 PEφ 150×PEφ 150 N=2箇所 農水管布設工 VPφ 100 L=6.3m 管路掘削工 V=169.6m <sup>3</sup> 舗装復旧工 A=345.1m <sup>2</sup>	—
工期始	R06/07/10		
工期終	R06/12/13		
契約金額(円)	19,690,000		

### ●変更後の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R06/12/13	水道配水管布設替工事 配水管布設工 HPPEφ 150 L=285.9m HPPEφ 75 L=2.0m 仕切弁設置工 φ 75 N=2個 不断水分岐工 VPφ 150×PEφ 150 N=1箇所 PEφ 150×PEφ 150 N=2箇所 農水管布設工 VPφ 100 L=2.1m VPφ 150 L=2.1m 管路掘削工 V=169.6m <sup>3</sup> 舗装復旧工 A=493.3m <sup>2</sup>	水道管の布設実績による管材、布設工数量の変更及び舗装影響の拡大に伴う舗装復旧工の数量変更のため。
工期始	R06/07/10		
工期終	R06/12/13		
契約金額(円)	21,000,100		